

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการดำเนินการติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

เรียน รอง นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/๔๘๓
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๔ มกราคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับเรื่อง ผลการตรวจติดตาม
การดำเนินงานช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่อง ผลการดำเนินการติดตามการดำเนินงาน
ช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๐/๔๕๓



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการดำเนินการติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/๔๕๓

ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการตรวจราชการ ร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดทำแผนการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และรายงานผลการตรวจติดตามผ่านรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลจังหวัด แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะทุก ๒ สัปดาห์

๑.๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหาย และด้านการเร่งรัดการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยเสนอคณะรัฐมนตรีทราบครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕

๒. การดำเนินการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕) และได้สรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในด้านต่างๆ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบผลการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

๓. ผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

๓.๑ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท

๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕) ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีกรอบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์อุทกภัย ๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๒,๙๑๐,๙๑๗ ครั้วเรือน ในวงเงิน ๑๔,๕๕๔,๕๘๕,๐๐๐ บาท และจากการสำรวจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานคร มีจำนวนครั้วเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๒,๑๔๑,๑๐๔ ครั้วเรือน โดยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จำนวน ๑,๓๕๒,๗๐๕ ครั้วเรือน และส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเฉพาะที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์และไม่เป็นการขอที่ซ้ำซ้อน จำนวน ๑,๓๘๖,๘๕๐ ครั้วเรือน ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๑,๐๔๔,๒๗๐ ครั้วเรือน (ร้อยละ ๗๕.๓๐ ของจำนวนครั้วเรือนที่ส่งข้อมูลให้ธนาคาร) เป็นเงิน ๕,๒๒๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของครั้วเรือนที่ยังค้างจ่ายนั้น ธนาคารออมสินแจ้งว่าอยู่ระหว่างการติดต่อให้ประชาชนเข้ามารับเงิน ทั้งนี้ จากข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวเปรียบเทียบกับที่ได้รายงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ พบว่า มีจำนวนครั้วเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเพิ่มขึ้น ใน ๒๒ จังหวัด จำนวน ๒๒๒,๘๘๘ ครั้วเรือน (ร้อยละ ๓๘.๐๗) และในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ๙๔,๔๕๙ ครั้วเรือน (ร้อยละ ๖๖.๘๑) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย	กรอบสำรวจ (ครั้วเรือน)	จำนวนครั้วเรือนที่ได้รับ การจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว		จำนวนครั้วเรือน ที่จ่ายเงินได้เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ
		๓ ม.ค. ๒๕๕๕	๑๘ ม.ค. ๒๕๕๕		
๒๒ จังหวัด	๑,๕๑๙,๗๔๙	๕๘๕,๕๔๐	๘๐๘,๔๒๘	๒๒๒,๘๘๘	๓๘.๐๗
กรุงเทพมหานคร	๖๒๑,๓๕๕	๑๔๑,๓๘๓	๒๓๕,๘๔๒	๙๔,๔๕๙	๖๖.๘๑
รวม	๒,๑๔๑,๑๐๔	๗๒๖,๙๒๓	๑,๐๔๔,๒๗๐	๓๑๗,๓๔๗	๔๓.๖๖

๓.๒ ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕)

๑) การให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘๑ หลัง โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๗๒ หลัง (ร้อยละ ๓๙.๗๘) เป็นเงิน ๑๗,๒๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๕ หลัง (ร้อยละ ๗.๔๖) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรี

จังหวัด	จำนวนบ้านเรือนที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว		จำนวนบ้านเรือนที่ ให้ความช่วยเหลือ เพิ่มขึ้น	คิดเป็น ร้อยละ
	๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔	๑๘ ม.ค. ๒๕๕๕		
กำแพงเพชร	๕	๕	-	-
น่าน	๑๒	๑๒	-	-
พิจิตร	๑	๑	-	-
ลำพูน	-	๕	๕	๗.๓๖
สระบุรี	๓	๓	-	-
สุโขทัย	๑๐	๑๐	-	-
อุดรดิตถ์	๓๖	๓๖	-	-
รวม	๖๗	๗๒	๕	๗.๓๖

๒) การให้ความช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ ๖๒ จังหวัด (ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูล) โดยแยกเป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดจำนวน ๔๑๖ หลัง ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒๒๓ หลัง (ร้อยละ ๕๓.๖๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๙๕,๙๓๐ บาท และบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๖๖๑,๕๔๕ หลัง ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒,๙๑๐ หลัง (ร้อยละ ๐.๔๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๘๒,๒๑๗ บาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รายงานครั้งที่ผ่านมา พบว่า มีการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๕๖ หลัง (ร้อยละ ๙.๖๕) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบข้อมูลการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๔				วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๕			
เสียหายทั้งหมด (หลัง)		เสียหายบางส่วน (หลัง)		เสียหายทั้งหมด (หลัง)		เสียหายบางส่วน (หลัง)	
เสีย	ซ่อมแล้ว	เสีย	ซ่อมแล้ว	เสีย	ซ่อมแล้ว	เสีย	ซ่อมแล้ว
๑,๑๕๘	๒๒๘	๒๐๓,๘๔๗	๒,๖๕๔	๔๑๖	๒๒๓	๖๖๑,๕๔๕	๒,๙๑๐
ร้อยละ ๑๙.๖๙		ร้อยละ ๑.๓๐		ร้อยละ ๕๓.๖๑		ร้อยละ ๐.๔๔	

เหตุที่ข้อมูลจำนวนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ที่ได้รายงานคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ และข้อมูลปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากข้อมูลตามรายงานเดิมเป็นจำนวนที่จังหวัดประมาณการไว้ในเบื้องต้น เมื่อจังหวัดมีการสำรวจข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ข้อมูลจำนวนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังมีจำนวนลดลง แต่จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรณีบ้านเรือนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมนั้น บางจังหวัดอยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการ บางจังหวัดอยู่ระหว่างการขออนุมัติให้ความช่วยเหลือ และบางจังหวัดอยู่ระหว่างการขอขยายวงเงินงบประมาณ

๓.๓ ด้านการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕)

๑) การฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมของกรมทางหลวง ได้ดำเนินการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม ดังนี้

- การบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บุรี จำนวน ๓๓ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๓,๘๗๔,๘๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๓ เดือน ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นโครงการที่กรมทางหลวงดำเนินการเอง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) รวมจำนวน ๔ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและลงนามในสัญญา สำหรับโครงการที่เหลือ จำนวน ๒๙ โครงการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และทุกโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

- การบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนโครงข่ายสำคัญ จำนวน ๒๗๕ โครงการ วงเงิน ๑๐,๐๘๔,๑๒๕,๒๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๗ เดือน คาดว่าทุกโครงการจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

- การบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนโครงข่ายสำคัญ (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๙๕ โครงการ วงเงิน ๓,๙๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๗ เดือน คาดว่าทุกโครงการจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๒) การฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมของกรมทางหลวงชนบท มีโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงชนบทสายหลัก จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๑๓๙,๘๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าทุกโครงการจะได้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓.๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

๑) ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท กรณีที่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนล่าช้า นั้น พบว่าบางส่วนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นกรณีตกหล่นเพิ่มเติม ซึ่งได้กำชับให้จังหวัดสำรวจข้อมูลและรายงานให้ส่วนกลางทราบแล้ว

๒) ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย การลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือน จำเป็นต้องดำเนินการทันทีเมื่อสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์อุทกภัยเป็นบริเวณกว้างและมีปัญหาด้านกำลังคนในการดำเนินการ

จึงควรขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมดำเนินการให้ทันกับเวลา เพื่อให้การเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับในบางพื้นที่ซึ่งพบว่าการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายยังล่าช้าอยู่นั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งรัดไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

๓) ด้านการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาเร่งรัดดำเนินการฟื้นฟู บูรณะ ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เส้นทางในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สำหรับในบางพื้นที่ที่มีถนนเลียบบคลองชลประทานและประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากน้ำในคลองชลประทานเอ่อล้นตลิ่ง เช่น คลองชลประทานประตูน้ำบางโฉมศรี นั้น กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทผู้รับผิดชอบดูแลเส้นทางควรประสานกับกรมชลประทาน พิจารณาจัดหางบประมาณดำเนินการยกระดับถนนเลียบบคลองให้สูงขึ้นจากเดิม และควรเสริมความแข็งแรงของถนนเลียบบคลองให้ทนทานต่อการกัดเซาะของกระแสน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นคันกั้นน้ำถาวรได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขุดลอกคูคลอง เช่น กรมเจ้าท่า ควรจัดเตรียมแผนในการขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำและสามารถรองรับปริมาณน้ำจำนวนมากได้ต่อไป


๔) ด้านการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการร่วมกัน หาข้อมูล ข้อเท็จจริง และสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุทกภัยเพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ข้อมูลสภาพพื้นที่และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การพยากรณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสภาพแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน และการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำหลากในปี ๒๕๕๕ สิ่งสำคัญคือต้องมีการเปิดเผยข้อมูล สื่อสารทำความเข้าใจและวางแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหามาร่วมกัน โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการผลักดันมาตรการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรรายงานผลความคืบหน้าของการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สำหรับการรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนประมาณ ๔๑,๙๕๐ ล้านบาท ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้รัฐมนตรีที่ดูแลรายจังหวัด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์นั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

๔. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบผลการดำเนินการติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ด้วย
จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์พิเศษรองทอง จันทรางศุ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๑



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๑

ที่ นร ๐๑๑๐/๕๕๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการตรวจราชการ ร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดทำแผนการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และรายงานผลการตรวจติดตามผ่านรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัด แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะทุก ๒ สัปดาห์

๑.๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และด้านการเร่งรัดการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยเสนอคณะรัฐมนตรีทราบครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕

๒. การดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕) และได้สรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในด้านต่างๆ ดังนี้

๒.๑ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท

๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕) ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีกรอบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ๖๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๒,๙๑๐,๙๑๗ ครัวเรือน ในวงเงิน ๑๔,๕๕๔,๕๘๕,๐๐๐ บาท และจากการสำรวจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานคร มีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๒,๑๔๑,๑๐๔ ครัวเรือน โดยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จำนวน ๑,๓๕๒,๗๐๕ ครัวเรือน และส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเฉพาะที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์และไม่เป็นการขอที่ซ้ำซ้อน จำนวน ๑,๓๘๖,๘๕๐ ครั้วเรือน ซึ่งธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๑,๐๔๔,๒๗๐ ครั้วเรือน (ร้อยละ ๗๕.๓๐ ของจำนวนครั้วเรือนที่ส่งข้อมูล ให้ธนาคาร) เป็นเงิน ๕,๒๒๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑) โดยในส่วนของครั้วเรือนที่ยังค้างจ่ายนั้น ธนาคารออมสินแจ้งว่าอยู่ระหว่างการติดต่อให้ประชาชนเข้ามารับเงิน ทั้งนี้ จากข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือ ดังกล่าว เปรียบเทียบกับที่ได้รายงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ พบว่า มีจำนวนครั้วเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเพิ่มขึ้น ใน ๖๒ จังหวัด จำนวน ๒๒๒,๘๘๘ ครั้วเรือน (ร้อยละ ๓๘.๐๗) และ ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ๙๔,๔๕๙ ครั้วเรือน (ร้อยละ ๖๖.๘๑) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท

พื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบ จากสถานการณ์อุทก ภัย	กรอบสำรวจ (ครั้วเรือน)	จำนวนครั้วเรือนที่ได้รับ การจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว		จำนวน ครั้วเรือน ที่จ่ายเงินได้ เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ
		๓ ม.ค. ๒๕๕๕	๑๘ ม.ค. ๒๕๕๕		
๖๒ จังหวัด	๑,๕๑๙,๗๔๙	๕๘๕,๕๔๐	๘๐๘,๔๒๘	๒๒๒,๘๘๘	๓๘.๐๗
กรุงเทพมหานคร	๖๒๑,๓๕๕	๑๔๑,๓๘๓	๒๓๕,๘๔๒	๙๔,๔๕๙	๖๖.๘๑
รวม	๒,๑๔๑,๑๐๔	๗๒๖,๙๒๓	๑,๐๔๔,๒๗๐	๓๑๗,๓๔๗	๔๓.๖๖

๒.๒ ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕)

๑) การให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี มีการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘๑ หลัง โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๗๒ หลัง (ร้อยละ ๓๙.๗๘) เป็นเงิน ๑๗,๒๘๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๕ หลัง (ร้อยละ ๗.๔๖) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

จังหวัด	จำนวนบ้านเรือนที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว		จำนวนบ้านเรือนที่ให้ ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น	คิดเป็น ร้อยละ
	๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔	๑๘ ม.ค. ๒๕๕๕		
กำแพงเพชร	๕	๕	-	-
น่าน	๑๒	๑๒	-	-
พิจิตร	๑	๑	-	-
ลำพูน	-	๕	๕	๗.๓๖
สระบุรี	๓	๓	-	-
สุโขทัย	๑๐	๑๐	-	-
อุดรดิตถ์	๓๖	๓๖	-	-
รวม	๖๗	๗๒	๕	๗.๓๖

๒) การให้ความช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ ๖๒ จังหวัด (ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูล) โดยแยกเป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๔๑๖ หลัง ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒๒๓ หลัง (ร้อยละ ๕๓.๖๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๙๕,๙๓๐ บาท และบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๖๖๑,๕๔๕ หลัง ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒,๙๑๐ หลัง (ร้อยละ ๐.๔๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๘๒,๒๑๗ บาท (เอกสารแนบ ๓) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รายงานครั้งที่ผ่านมา พบว่า มีการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๕๖ หลัง (ร้อยละ ๙.๖๕) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบข้อมูลการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๔				วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๕			
เสียหายทั้งหลัง (หลัง)		เสียหายบางส่วน (หลัง)		เสียหายทั้งหลัง (หลัง)		เสียหายบางส่วน (หลัง)	
เสีย	ซ่อมแล้ว	เสีย	ซ่อมแล้ว	เสีย	ซ่อมแล้ว	เสีย	ซ่อมแล้ว
๑,๑๕๘	๒๒๘	๒๐๓,๘๔๗	๒,๖๕๔	๔๑๖	๒๒๓	๖๖๑,๕๔๕	๒,๙๑๐
ร้อยละ ๑๙.๖๙		ร้อยละ ๑.๓๐		ร้อยละ ๕๓.๖๑		ร้อยละ ๐.๔๔	

เหตุที่ข้อมูลจำนวนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ได้รายงานคณะรัฐมนตรีไปแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ และข้อมูลปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากข้อมูลตามรายงานเดิมเป็นจำนวนที่จังหวัดประมาณการไว้ในเบื้องต้น เมื่อจังหวัดมีการสำรวจข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ข้อมูลจำนวนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังมีจำนวนลดลง แต่จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรณีบ้านเรือนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมนั้น บางจังหวัดอยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการ บางจังหวัดอยู่ระหว่างการขออนุมัติให้ความช่วยเหลือ และบางจังหวัดอยู่ระหว่างการขอขยายวงเงินงบประมาณ

๒.๓ ด้านการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕)

๑) การฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมของกรมทางหลวง ได้ดำเนินการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม ดังนี้

- การบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บุรี จำนวน ๓๓ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๓,๘๗๔,๘๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๓ เดือน ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นโครงการที่กรมทางหลวงดำเนินการเอง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) รวมจำนวน ๔ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและลงนามในสัญญา สำหรับโครงการที่เหลือ จำนวน ๒๙ โครงการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และทุกโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

- การบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนโครงข่ายสำคัญ จำนวน ๒๗๕ โครงการ วงเงิน ๑๐,๐๘๔,๑๒๕,๒๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๗ เดือน คาดว่าทุกโครงการจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

- การบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนโครงข่ายสำคัญ (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๙๕ โครงการ วงเงิน ๓,๙๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๗ เดือน คาดว่าทุกโครงการจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๒) การฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมของกรมทางหลวงชนบท มีโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงชนบทสายหลัก จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๑๓๙,๘๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าทุกโครงการจะได้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

๒.๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

๑) ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท กรณีที่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนล่าช้า นั้น พบว่าบางส่วนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นกรณีตกหล่นเพิ่มเติม ซึ่งได้กำชับให้จังหวัดสำรวจข้อมูลและรายงานให้ส่วนกลางทราบแล้ว

๒) ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย การลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือน จำเป็นต้องดำเนินการทันทีเมื่อสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์อุทกภัยเป็นบริเวณกว้างและมีปัญหาด้านกำลังคนในการดำเนินการ จึงควรขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมดำเนินการให้ทันกับเวลา เพื่อให้การเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับในบางพื้นที่ซึ่งพบว่าการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายยังล่าช้าอยู่นั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งรัดไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

๓) ด้านการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาเร่งรัดดำเนินการฟื้นฟู บูรณะ ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เส้นทางในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สำหรับในบางพื้นที่ที่มีถนนเลียบบคลองชลประทานและประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากน้ำในคลองชลประทานเอ่อล้นตลิ่ง เช่น คลองชลประทานประตูน้ำบางโฉมศรี นั้น กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทผู้รับผิดชอบดูแลเส้นทางควรประสานกับกรมชลประทาน พิจารณาจัดหางบประมาณดำเนินการยกระดับถนนเลียบบคลองให้สูงขึ้นจากเดิม และควรเสริมความแข็งแรงของถนนเลียบบคลองให้ทนทานต่อการกัดเซาะของกระแสน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นคันกั้นน้ำถาวรได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขุดลอกคูคลอง

เช่น กรมเจ้าท่า ควรจัดเตรียมแผนในการขุดลอกคลองและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำและสามารถรองรับปริมาณน้ำจำนวนมากได้ต่อไป

๔) ด้านการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหอุทกภัยอย่างยั่งยืน จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการร่วมกัน หาข้อมูล ข้อเท็จจริง และสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุทกภัย เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหอุทกภัยในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ข้อมูลสภาพพื้นที่และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การพยากรณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสภาพแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน และการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำหลากในปี ๒๕๕๕ สิ่งสำคัญคือต้องมีการเปิดเผยข้อมูล สื่อสารทำความเข้าใจและวางแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหอุทกภัยร่วมกัน โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการผลักดันมาตรการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรรายงานผลความคืบหน้าของการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

๓.๒ สำหรับการรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนประมาณ ๔๑,๙๕๐ ล้านบาท ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้รัฐมนตรีที่ดูแลรายจังหวัด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรายงานนายกรัฐมนตรีทราบ ทุกสัปดาห์นั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจักได้ดำเนินการต่อไป



(ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี